

ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET NA VILA SANTA ROSA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ PARCIAL	PERÍODO E VALOR				%
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.526,01	25,15%	25,15%	25,15%	24,55%	1,90%
			R\$ 1.641,29	R\$ 1.641,29	R\$ 1.641,29	R\$ 1.602,14	
2.0	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 337.281,86	20,00%	35,00%	35,00%	10,00%	98,01%
			R\$ 67.456,37	R\$ 118.048,65	R\$ 118.048,65	R\$ 33.728,19	
3.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 306,42				100,00%	0,09%
						R\$ 306,42	
	Total da Parcela	R\$ 344.114,29	R\$ 69.097,66	R\$ 119.689,94	R\$ 119.689,94	R\$ 35.636,75	100,0%
	Percentual Simples		20,08%	34,78%	34,78%	10,36%	
	Total Acumulado		R\$ 69.097,66	R\$ 188.787,60	R\$ 308.477,54	R\$ 344.114,29	
	Percentual Acumulado		20,08%	54,86%	89,64%	100,00%	

Edna da Silva Barbosa Costa
Engenheiro Civil
 RN 1500039748 PA