

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO CEZAR PA 155(ALÇA VIÁRIA) KM

40 - ACARÁ - PA

DURAÇÃO: 180 DIAS

DESEMBOLSO R\$ 430.769,58



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	PERÍODO E VALOR (R\$)					%	
			30dias	60dias	90dias	120dias	150dias		180dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.114,93	100% R\$ 9.114,93						2,12%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.860,89	100% R\$ 1.860,89						0,43%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.619,74	60% R\$ 2.171,84	40% R\$ 1.447,90					0,84%
4	FUNDAÇÃO/ ESTRUTURA	R\$ 121.182,04	30% R\$ 36.354,61	60% R\$ 72.709,22	10% R\$ 12.118,20				28,13%
5	PAREDE E REVESTIMENTO	R\$ 92.345,87		20% R\$ 18.469,17	25% R\$ 23.086,47	30% R\$ 27.703,76	25% R\$ 23.086,47		21,44%
6	COBERTURA	R\$ 55.724,28			50% R\$ 27.862,14	50% R\$ 27.862,14			12,94%
7	PISOS/RODAPÉ	R\$ 57.397,95			25% R\$ 14.349,49	35% R\$ 20.089,28	40% R\$ 22.959,18		13,32%
8	ESQUADRIAS/GRADES/SOLEIRA/ PEITORIL E FERRAGENS	R\$ 42.167,42					50% R\$ 21.083,71	50% R\$ 21.083,71	9,79%
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 8.104,96	25% R\$ 2.026,24	65% R\$ 5.268,22				10% R\$ 810,50	1,88%
10	PINTURA	R\$ 37.579,96					50% R\$ 18.789,98	50% R\$ 18.789,98	8,72%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 611,68			100% R\$ 611,68				0,14%
12	SERRALHERIA	R\$ 439,66						100% R\$ 439,66	0,10%
13	LIMPEZA	R\$ 620,20						100% R\$ 620,20	0,14%
Total da Parcela		R\$ 430.769,58	R\$ 51.528,51	R\$ 97.894,51	R\$ 78.027,98	R\$ 75.655,18	R\$ 85.919,34	R\$ 41.744,05	100%
Percentual Simples			11,96%	189,98%	79,71%	96,96%	113,57%	48,59%	
Total Acumulado			R\$ 51.528,51	R\$ 149.423,02	R\$ 227.450,99	R\$ 303.106,17	R\$ 389.025,51	R\$ 430.769,56	
Percentual Acumulado			11,96%	34,69%	52,80%	70,36%	90,31%	100,00%	