



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PERÍODO E VALOR				%
			30DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.181,03	100%				0,75%
			R\$ 4.181,03				
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 15.731,21	70% 30%				2,81%
			R\$ 11.011,85	R\$ 4.719,36			
3.0	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	R\$ 54.960,89	70% 20% 10%				9,80%
			R\$ 38.472,62	R\$ 10.992,18	R\$ 5.496,09		
4.0	SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS e LAJES	R\$ 155.848,16	30% 40% 30%				27,80%
			R\$ 46.754,45	R\$ 62.339,26	R\$ 46.754,45		
5.0	PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS	R\$ 3.286,25	50% 50%				0,59%
					R\$ 1.643,13	R\$ 1.643,13	
6.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 71.765,81	15% 55% 30%				12,80%
			R\$ 10.764,87	R\$ 39.471,20	R\$ 21.529,74		
7.0	REVESTIMENTOS	R\$ 111.403,26	50% 40% 10%				19,87%
				R\$ 55.701,63	R\$ 44.561,30	R\$ 11.140,33	
8.0	PINTURA	R\$ 44.130,78	20% 80%				7,87%
					R\$ 8.826,16	R\$ 35.304,62	
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 5.818,53	50% 50%				1,04%
					R\$ 2.909,27	R\$ 2.909,27	
10.0	SERRALHERIA	R\$ 75.735,99	15% 25% 25% 35%				13,51%
			R\$ 11.360,40	R\$ 18.934,00	R\$ 18.934,00	R\$ 26.507,60	
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.679,35	20% 75% 5%				1,37%
				R\$ 1.535,87	R\$ 5.759,51	R\$ 383,97	
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.748,05	50% 50%				0,67%
					R\$ 1.874,02	R\$ 1.874,02	
13.0	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 1.349,16	100%				0,24%
					R\$ 1.349,16		
14.0	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.908,37	100%				0,88%
						R\$ 4.908,37	
Total da Parcela		R\$ 560.546,85	R\$ 122.545,22	R\$ 193.693,50	R\$ 159.636,83	R\$ 84.671,30	100,00%
Percentual Simples			21,86%	34,55%	28,48%	15,11%	
Total Acumulado			R\$ 122.545,22	R\$ 316.238,72	R\$ 475.875,55	R\$ 560.546,85	
Percentual Acumulado			21,86%	56,42%	84,89%	100,00%	