

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Junho de 2018

## REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS

- **Objeto do Projeto:** Reforma e ampliação das escolas de ensino fundamental Bela Vista e Nova Jerusalém 1 neste Município de Acará - Pará.
- **Nome do Contratado:** CONREY CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME.
- **Local da Execução da Obra:** ESCOLA BELA VISTA, Igarapé Jupuuba Rio Acará Miri, Acará - PA, CEP: 68690-000. ESCOLA NOVA JERUSALÉM I, Calmaria I, Assentamento Calmari, Acará - PA, CEP: 68690-000.
- **Origem do Recurso:** Dotação: 12.361.0003.1.015. Especificação: Construção, reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares. Elemento: 4.4.90.51.00.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** 1104011/2018
- **Data de início da Obra:** 22 de Maio de 2018
- **Data de fim da Obra:** 31 de Dezembro de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 128.445,49
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 15.000,00
- **Percentual Total Aplicado:** 11,67%
- **Valor aplicado durante o mês vigente:** R\$ 15.000,00